



Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики
«Завьяловская школа-интернат» (ГКОУ УР «Завьяловская школа-интернат»)

«Дэринь школа-интернат» Удмурт Элькуньысь огъядышетонъя кун казна ужьюрт
«Дэринь школа-интернат» УЭ (ОККУ)

427000, УР, с. Завьялово, ул. Пугачевская, 24, тел. 8 (3412) 22-13-97, e-mail: zavyalovskou@mail.ru
ИНН 1808700397 КПП 184101001

№ 31 от 28.02.2022г.

Заместителю главного
государственного инспектора
Завьяловского района Удмуртской
Республики по пожарному надзору
Ю.А. Сунцову

1.В ответ на Ваше Представление от 31.01.2022г. сообщаем, что:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Информация о проделанной работе
1	Отсутствует проектная документация на здание школы, содержащая пожарно - технические характеристики. Указанная документация не представлена	Написано обращение в архивный отдел Завьяловского района.
2	Не предоставлена проектная и техническая документация и на системы противопожарной защиты объектов защиты (на АПС, СОУЭ, фактически предоставлена исполнительная документация).	Имеется заключительная документация выполнена ИП Петров, лицензия № 18-Б/00045 от 23.06.2019
3	Не представлены декларации пожарной безопасности в отношении каждого здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.1.	Разрабатывается декларация по пожарной безопасности в отношении каждого здания класса до 31.03.2022г.
4	В помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала на прибор приемно - контрольный не выведены извещения о неисправности линий связи, контроля и управления техническими средствами оповещения людей (в зданиях при имитации режимов «Неисправность» СОУЭ путем «обрыва» линий связи со световыми оповещателями «Выход» и речевыми и звуковыми оповещателями, извещения о возникших соответствующих неисправностей на прибор приемно - контрольный в	Работы по АПС, СОУЭ, будут устранены обслуживающей организацией до 31.03.2022 году.

	помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала не поступили).	
Здание учебного корпуса (Литер А, год постройки - 1989)		
5	На втором этаже в общем коридоре (между кабинетами №20, 21) настенный речевой оповещатель расположен на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм (фактически расстояние составляет 130 мм).	Работы по АПС, СОУЭ, будут устранены обслуживающей организацией до 31.03.2022 году.
6	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных декоративно - отделочных материалов для покрытия пола лестничных клеток (фактически для покрытия пола лестничных клеток применена краска, на которую не представлены сертификаты соответствия).	Копия сертификата на отделочные материалы прилагается.
7	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных декоративно - отделочных материалов для покрытия пола спортивного зала (фактически для покрытия пола спортивного зала применен напольный лак, на который не представлен сертификаты соответствия).	Копия сертификата на отделочные материалы прилагается.
8	Ширина основного эвакуационного выхода, ведущего из актового зала, с число посадочных мест - 90, в общий коридор, выполнена в свету менее 1, 2 м (фактически ширина выполнена 0, 88 м)	Ввиду конструктивных особенностей здания расширение дверных проемов невозможно. Количество посадочных мест сократили до 50.
Здание спального корпуса (Литер А1, год постройки 1975)		
9	Ширина горизонтального участка пути эвакуации из коридора (около сенсорной комнаты) в переход выполнена менее 1 м (фактически 0, 796 м).	Проведена оценка пожарных рисков ИП Панюгин Н.А. (договор № 176/19 от 20.05.2019)
10	В общем коридоре размещена мебель (шкафчики).	В летний период будет реконструкция спальной комнаты в раздевалку.
11	В пристроенном тамбуре в полу на путях эвакуации выполнена лестница с двумя ступенями.	Пристроенный тамбур будет демонтирован к новому учебному году (июль 2022).
Спальный корпус №2 (Литер Б, год постройки 1979)		
12	Ширина лестничных маршей менее 1,2 м (фактически минимальная ширина марша в лестничной клетке № 50 в соответствии с кадастровым паспортом на здание 0,87 м, в лестничной клетке № 51 в соответствии с кадастровым паспортом на здание 1,03 м).	Проведена оценка пожарных рисков ИП Панюгин Н.А. (договор № 176/19 от 20.05.2019)

13	Ширина выхода из лестничной клетки наружу выполнена, менее требуемой ширины эвакуационного пути по маршруту лестницы (фактически ширина выхода составляет 0,84 м).	Проведена оценка пожарных рисков ИП Панюгин Н.А. (договор № 176/19 от 20.05.2019)
14	Перед наружной дверью лестничной клетки не предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (фактически ширина двери составляет 0,84 м, а ширина наружной площадки составляет 1,1м)	Устраним к новому учебному году (июль 2022).
15	Не представлена информация о показателях пожарной опасности декоративно отделочных материалов используемых для отделки стен и потолка в комнате №13, стен центральной лестничной клетки, стен коридора столовой и потолка зального помещения столовой (фактически для отделки стен и потолков применена краска, сертификаты соответствия не предоставлены)	Копия сертификата соответствия на декоративно отделочные материалы прилагается.
16	На первом этаже в коридоре столовой размещена различная мебель.	С технологическими требованиями к столовой, невозможно освободить коридор от мебели.
17	На первом этаже вестибюль, ведущий из лестничной клетки, не отделен от примыкающих коридоров перегородками с дверями, имеющими устройства для само закрывания и уплотнения в притворах	Проведена оценка пожарных рисков ИП Панюгин Н.А. (договор № 176/19 от 20.05.2019)
18	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние автоматической пожарной сигнализации: в горячем цехе столовой тепловые пожарные извещатели не сработали.	Будут устранены обслуживающей организацией до 31.03.2022 г.
19	В здании спального корпуса звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых спальнях №29, 31,34, 45.	Будут устранены обслуживающей организацией до 31.03. 2022 г.
20	При имитации работы системы оповещения людей при пожаре от резервного источника питания, путем отключения основного источника питания, соответствующая световая индикация включилась, звуковое оповещение в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (фойе) не поступило.	Будут устранены обслуживающей организацией до 31.03. 2022 г.
Здание Литер И (кабинеты учебных мастерских, Литер И, год постройки 1988)		

21	В учебном классе технологии извещатель пожарный ручной установлен на высоте от уровня пола до органа управления на высоте более 1,5м (фактически высота составляет 1, 62 м)	Будут устранены обслуживающей организацией до 31.03. 2022 г.
22	Руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта.	Работы по очистке проводятся 1 раз в год. Копия акта прилагается.
Здание прачечной (литер В)		
23	Класс пожарной безопасности перегородки, установленной в общем коридоре, менее требуемого класса пожарной опасности (фактически перегородка выполнена из деревянного материала (брус)).	Перегородка демонтирована.
24	В здание прачечной высота эвакуационных выходов в помещениях выполнены в свету менее 1,9м (фактически высота составляет 1, 78-1,85 м).	Нарушение будет устранено к 01.04.2022
25	В помещениях прачечной в полу на путях эвакуации выполнены пороги в дверных проемах высотой более 50 мм (фактически высота составляет 200 мм).	Будут устранены к новому учебному году (июнь-июль 2022).
26	Высота эвакуационного выхода, ведущего из кабинета заместителя директора по АХЧ наружу выполнена в свету менее 1, 9 м (фактически высота составляет 1, 74 м).	Увеличение проема невозможно, в связи с конструктивными особенностями помещения.
КПП (Литер К, год постройки 1980)		
27	Ширина горизонтального участка пути в коридоре КПП составляет менее 1,0 м (фактически на путях эвакуации установлен турникет, ширина открываемой части составляет 60 см).	Нарушение устранено.
Здание складов и гаража (Литер Л, Л, год постройки 1986-1987)		
28	Предел огнестойкости строительных конструкций бесчердачного покрытия тамбура эвакуационного выхода из складских помещений, не менее R 15 не обеспечено (фактически строительные конструкции бесчердачного покрытия (обрешетка и стропила) выполнены из деревянных конструкций).	Будет обработан огнезащитным составом (май 2022).
29	Высота эвакуационных выходов, ведущих из овощехранилище, складских помещений и общего коридора, выполнены в свету менее 1, 9 м (фактически высота составляет 1, 63 - 1, 85 м).	Увеличение высоты эвакуационных выходов невозможно, в связи с конструктивными особенностями помещения
30	В полу на путях эвакуации из помещения овощехранилища выполнен порог в дверном проеме высотой более	Конструктивные особенности.

	50 мм (фактически высота составляет 250 мм).	
Территория		
31	Противопожарные расстояния от здания котельной с пристроенным КПП (Литер К) до жилого дома №22 по ул. Пугачевская, не менее 12 м не обеспечено (фактически расстояние составляет 7, 53 м), от здания котельной с пристроенным КПП (Литер К) до многоквартирного жилого дома №24 (барачного типа), не менее 12 м не обеспечено (фактически расстояние составляет 9, 13 м), от здания теплицы №1 (Литер Е) до хозяйственной постройки, расположенной по ул. Пугачевская, 24, не менее 12 м не обеспечено (фактически расстояние составляет 5, 353 м), а также от здания теплицы №2 до многоквартирного жилого дома №26 (барачного типа), не менее 12 м не обеспечено (фактически расстояние составляет 4, 433 м).	Устранение замечания невозможно.
32	Не обеспечено надлежащее техническое содержание (в любое время года) проездов и подъездов к зданию учебного корпуса (фактически проезды и подъезды не очищены от снега).	Проездные пути и проезды к зданиям своевременно очищаются.

2. Ответственному за пожарную безопасность Демидову В.П. наложено дисциплинарное взыскание в виде замечания (копия приказа прилагается).

Директор школы



Селиверстова И.А.

Копия:  И.А. Селиверстова